

业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/ 2322-2016) 表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求, 甲苯、二甲苯未检出; 厂界无组织臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 1 新扩改建标准要求, 苯乙烯未检出。

#### (二) 废水

项目水幕喷漆室和喷淋塔用水循环利用, 不外排; 项目不新增人员, 不新增生活污水。

#### (三) 噪声

经检测, 厂界昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中的 3 类标准要求。

#### (四) 固废

玻璃钢下脚料由环卫部门统一处理; 漆渣和漆桶为危险废物, 暂存于危废暂存间, 定期由有资质单位处置; 玻璃钢原料桶由厂家回收利用。项目不新增人员, 不新增生活垃圾。

#### (五) 污染物排放总量

经核算, 项目实际污染物排放量满足环评及备案意见、排污许可证规定的总量控制指标要求。

### 五、工程建设对环境的影响

根据现场检查和监测结果, 项目废水不外排, 废气、噪声均达标排放, 固废均妥善处置, 对周边环境影响较小。

### 六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度, 落实了污染防治措施; 根据现场检查及竣工环境保护验收监测报告结果, 项目满足环评及备案意见要求, 该项目可以通过竣工环境保护验收。

### 七、后续要求

进一步优化废气收集措施, 规范排气筒及危废暂存间建设, 定期维护环保设施, 做到污染物长期、稳定、达标排放。

石家庄红叶风机有限公司

2018年8月6日

慕建伟 董向东 赵新亮 李飞 冀志川 高祥